

隐蔽工程验收记录 表 C5-1			资料编号	01-05-C5-×××	
工程名称		××办公楼工程			
隐检项目		卷材防水层 防水基层处理	隐检日期	2015 年 7 月 25 日	
隐检部位		基础底边 I 段 层 ①～⑤ / ④～⑩ 轴线 -8.750～-6.200m 标高			
<p>隐检依据：施工图图号_____ 结施-1、结施-3、地下防水施工方案_____，设计变更/洽商（编号 _____ / _____）及有关国家现行标准等。</p> <p>主要材料名称及规格/型号：_____ / _____</p>					
<p>隐检内容：</p> <p>1. C15 垫层基层表面平整、坚实、清洁、无积水；尘土、砂粒、灰浆等杂物清理干净。</p> <p>2. 阴阳角处做半径为 50mm 圆弧。</p> <p>3. 基层含水率&lt;9%（取 1m<sup>2</sup> 卷材平坦地干铺在基层上，静置 3～4h 后掀开检查，被覆盖部位的基层与卷材均未见水印即可铺设防水层）。</p> <p>影像资料部位、数量：</p> <p>申报人：×××</p>					
<p>检查意见：</p> <p>经检查，符合设计要求和《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）的规定。</p> <p>检查结论：<input checked="" type="checkbox"/>同意隐蔽 <input type="checkbox"/>不同意，修改后进行复查</p>					
<p>复查结论：</p> <p>复查人：_____ 复查日期：_____</p>					
签 字 栏	施工单位	××建设集团有限公司	专业技术 负责人	专业质检员	专业工长
			×××	×××	×××
	监理（建设）单位	××工程建设监理有限公司		专业工程师	×××

本表一式四份，由施工单位填写，建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。