隐蔽工程验收记录 表 C5-1		资料编号	01-02-C5-×××
工程名称	××办公楼工程		
隐检项目	护坡桩桩顶帽梁钢筋绑扎	隐检日期	2015 年 4 月 5 日
隐检部位	层 ③～⑥/ⓗ 轴线 11.000～10.500m 标高		

隐检依据：施工图图号 基坑支护结构图-003 ，设计变更/洽商（编号 / ）及有关国家现行标准等。

主要材料名称及规格/型号： HRB400 20mm、HRB400 14mm、HRB400 8mm

隐检内容：

1.帽梁的截面尺寸为 800mm×500mm。

2.帽梁混凝土保护层：梁底保护层为 50mm，梁顶保护层为 25mm，梁两侧保护层为 25mm。

3.帽梁主筋为 HRB400 20mm，基坑内侧为 4 根 HRB400 20mm，其坑外侧为 3 根 HRB400 20mm。帽梁顶面与底面正中各设 1 根 HRB400 14mm 构造筋。

4.帽梁主筋搭接为绑扎搭接，搭接长度不小于钢筋直径的 45d（900mm），相邻水平钢筋搭接接头相互错开不小于 1000mm。

5.箍筋钢筋为 HRB400 8mm，弯钩不小于 135°，弯钩长度不小于箍筋钢筋直径的 5d（40mm）。箍筋间距为 200mm。

6.预留锚杆保护套管，套管直径为 100m，预留位置准确，安装牢固。

影像资料部位、数量：

申报人：×××

检查意见：

经检查，隐检项目符合设计要求和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）的规定。

检查结论： ☑同意隐蔽 ☐不同意，修改后进行复查

复查结论：

复查人： 复查日期：

签字栏	施工单位	××建设集团有限公司	专业技术负责人	专业质检员	专业工长
			×××	×××	×××
	监理（建设）单位	××工程建设监理有限公司		专业工程师	×××

本表一式四份，由施工单位填写，建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。